



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : E-56248838-755.03.05-83104896
Konu : Süre Uzatımı ve Ödenek Dilim Değişikliği

06.09.2023

MÜDÜRLÜK MAKAMINA

06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş - Pazarcık ve Kahramanmaraş - Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana gelmiştir. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde şiddetli hissedilmiş olup can kaybı ve ağır hasara neden olmuştur. Deprem sonrası etkisi altına aldığı toplamda 11 İl'de Olağan Üstü Hal (OHAL) ilan edilmiş ve OHAL'in bu illerde 3 ay boyunca süreceği belirtilmiştir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 07.02.2023 tarihinde yaptığı duyurusunda deprem bölgesinde bulunan mükellefler için 31.07.2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edildiğini duyurmuştur.

İdaremiz tarafından şifahi olarak, depremin hemen sonrasında Kurumumuza iş yapan yüklenicilere gerekli talimatlar verilerek, arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerine destek olunması maksadıyla afetin büyüklüğü de dikkate alınarak Türkiye'nin dört bir yanından ve her şantiyeden bölgeye iş gücü, iş makinesi, teçhizat ve ekipman sevkiyatı ivedi olarak gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Türkiye genelinde lojistik departmanlarda yer alan birimlerin (Üretim, Tedarik ve Dağıtım) deprem bölgesine yardım akışını sağlaması, deprem bölgesinde yer alan tedarikçi firmaların büyük bir kısmının hasar almış olmasından kaynaklı malzeme temininin sağlanamaması, şantiyede çalışan personel ve işçilerin hem deprem bölgesinde enkaz ve arama kurtarma ekiplerine katılması, hem de deprem bölgesinde yaşayanların kendi bölgelerine gitmeleri sebebiyle tüm Türkiye genelindeki şantiyelerde yüklenici firmalardan kaynaklanmayan aksamalar ve gecikmeler meydana gelmiştir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Mücbir Sebepler başlıklı 10. maddesinin (a) bendinde "Doğal afetler" mücbir sebeplerden sayılmaktadır.

Anılan Kanun maddesi çerçevesinde, mücbir sebep olarak kabul edilen durumlarda, süre uzatımı verilebilmekte veya sözleşmenin feshi kararlaştırılabilmektedir. Ayrıca Yapım İşleri Genel Şartnamesinin "İşin süresi ve sürenin uzatılması" başlıklı 11. maddesinde de mücbir sebep durumunda süre uzatımı verilmesi konusu detaylandırılmıştır.

Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10. Maddesinde tarif edilmiş olup, bu Madde de,

Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir.

- Doğal afetler
- Kanuni grev
- Kısmi veya genel seferberlik ilanı
- Genel salgın hastalık
- Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafındaki yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Hükmü yer almaktadır.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Adres : Hisarpark Caddesi Karakuş Sokak No:12
Ulus / ALTINDAĞ / ANKARA
Telefon No : 0 (312) 306 88 32
E-Posta:
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr

Belge Doğrulama Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys>
Bilgi için: Ali Ekber BEŞİR
Unvan : Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
İnternet Adresi: Faks: _____



Kamu İhale Kurumu, 08 Şubat 2023 tarihinde “Ülkemizde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Kamu İhale Sözleşmelerinin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında” başlığıyla duyuru yayınlamış olup, duyuruda;

6/2/2025 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle kamu ihale sözleşmelerinin uygulanmasında,

1) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinde doğal afetler mücbir sebep halleri arasında sayılmış olduğundan, 6/2/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremlerden etkilenen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) yürütülen kamu ihale sözleşmelerine veya bu illerde faaliyet gösteren kişilerin diğer illerde yürüttüğü ve depremlerden etkilenen sözleşmelere ilişkin mücbir sebep talepleri için Kurumumuza ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmadığı, yükleniciler tarafından idarelere mücbir sebep başvurusunda bulunulması halinde, doğrudan idareler tarafından somut olayın niteliğine göre bu hususta süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi veya başvurunun reddedilmesi seçeneklerinden birine karar verilebileceği,

2) Depremlerden etkilenen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla, devam eden kamu ihale sözleşmelerinde kullanılan iş gücü, iş makinesi, teçhizat ve ekipmanların ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunda bölgeye sevk edilmesine ilişkin talepler karşısında, idarelerce yüklenicilere herhangi bir cezai işlem uygulanmaksızın gereken kolaylığın sağlanması, denilmektedir.

Doğal afetlerin 4735 sayılı Kanunun 10. (a) maddesinde mücbir sebeplerden sayılması, mücbir sebep durumlarında İdarelerin süre uzatımı verme yetkisinin bulunması, Kamu İhale Kurumu'nun 08/02/2023 tarihli duyurusunun 2. maddesine göre, bölgeye iş gücü, iş makinesi, teçhizat ve ekipman sevk eden firmalara cezai işlem uygulanmaksızın gereken kolaylığın sağlanması gerektiği, hususları birlikte değerlendirildiğinde;

Her şantiyeden bölgeye iş gücü, iş makinesi, teçhizat ve ekipman sevk edilmiş olması, deprem illerinde depremzedeler için ivedi yapılması gereken barınma ihtiyacı inşasının karşılanması için devam eden şantiyelerde bulunan malzeme ve ekipten (Konteyner, Çelik, Tuğla, Bims vb) destek alınması, afet sebebiyle inşaat malzemeleri temininde gecikmeler yaşanması gibi nedenler devam eden işlerin durma noktasına gelmesine ve yüklenici firmaların iş programının gerisinde kalmasına sebep olmuştur.

Bu nedenlerden dolayı;

6 Şubat tarihi itibari ile ihalesi yapılmış, Bu Kararın onaylandığı tarih itibariyle, geçici kabul yapılmasına dair dilekçesi İdareye verilmemiş olan, ihale iş ve işlemleri ile denetim hizmetleri Müdürlüğümüzce yapılan tüm okul yapım işlerine ait sözleşmelerde; 90 gün süre uzatımı verilmesi, 6 Şubat - 6 Mayıs tarihleri arasındaki yapılan hakedişe göre gerçekleşmeyen ödeneğin 6 mayıstan sonraki ödeneğe eklenerek. 6 Mayıs tarihi itibari ile revize iş programının 90 günlük süre de hesaba katılarak, kalan toplam ödeneğin eşit olarak dağıtılması sonraki süreçteki işlemlerin (Ödeneğin aktarılması, revize iş programının yapılması vb.) ilgili birimlerce yapılmasını;

Takdir ve tensiplerinize arz ederim.

Dr. Ahmet Hakan MUTLU
Müdür Yardımcısı

O L U R
Yaşar KOÇAK
Milli Eğitim Müdürü

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Adres : Hisarpark Caddesi Karakuş Sokak No:12
Ulus / ALTINDAĞ / ANKARA
Telefon No : 0 (312) 306 88 32
E-Posta:
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr

Belge Doğrulama Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys>
Bilgi için: Ali Ekber BEŞİR
Unvan : Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
İnternet Adresi: Faks: _____

